



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUÁREZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 027 BENITO JUAREZ
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 52,510,167.00

Hoja: 25/07/2024
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA)	30027026 2	EL OJITAL	0.00		0.00		1,221,190.32	1,221,190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2024 30 027 0100																																	PERSONA	45.00		
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	30027004 6	COPALCUATITLA	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	83.00	de 4	
2024 30 027 0101																																		OBRA	4.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027004 9	DOROTEO ARAIGO	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16.00		
2024 30 027 0102																																		OBRA	15.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027001 5	PALMA REAL	0.00		0.00		1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
2024 30 027 0103																																		OBRA	15.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTLALILACATL Y TOLACO	30027001 4	OTLALILACATL	0.00		0.00		1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
2024 30 027 0104																																		OBRA	20.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027002 1	TENANTITLA	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
2024 30 027 0105																																		OBRA	4.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027002 0	LA REVANCHA	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16.00	
2024 30 027 0106																																		OBRA	10.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027003 4	LA REFORMA	0.00		0.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
2024 30 027 0107																																		OBRA	8.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027000 5	EJIDO COACHUHO	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	32.00	
2024 30 027 0108																																		OBRA	5.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027000 1	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00		625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	
2024 30 027 0109																																		OBRA	5.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027002 3	TLALTZINTLA	0.00		0.00		625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	
2024 30 027 0110																																		OBRA	20.00	

Samuel Arreola Argüelles
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




Laura Lidia Hernández Antonia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Pablo Hernández Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Lisbeth Arreola Herrera
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUÁREZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 027 BENITO JUÁREZ
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 52,510,167.00

Hoja: 25/07/2024
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas		
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término
SE 02 h	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN COL. SANTA CRUZ (TERCERA ETAPA)	30027000 1	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	220.00	
2024 30 027 0125																																	
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO(S) PÚBLICO(S)	30027000 1	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,703.00	
2024 30 027 0126																																	
UM 01 a	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO	30027000 1	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,703.00	
2024 30 027 0127																																	
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORIVOS	30027000 1	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,703.00	
2024 30 027 0128																																	
US 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN DE OBRAS)	30027000 1	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16,692.00	
2024 30 027 0129																																	
EP 01 a	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	30027000 1	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00		575,305.01	575,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16,692.00	
2024 30 027 0130																																	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027001 5	PALZOOQUITEMPA	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15.00		
2024 30 027 0131																																	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30027000 8	CHILA	0.00		0.00		625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	
2024 30 027 0132																																	
SE 02 j	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	30027026 9	TLAZOLAJCO	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	128.00	
2024 30 027 0133																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (MIXTO) EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	30027001 8	PILPUERTA	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	479.00	
2024 30 027 0134																																	

Samuel Areola Argüelles
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 (Nombre, firma y sello)

Lamberto Hernández Antonia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 (Nombre y firma)

Fabio Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 (Nombre, firma y sello)

Luis H. Barrera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 (Nombre, firma y sello)



